

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位: (加盖公章)

日期: 2019年9月2日

注: 本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目水土保持设施自主验收。

项目名称						渝北区 220KV 坪龙南 11#-13#、坪龙北 12#-14#线路迁改工程					
单位名称		重庆北部农业开发(集团)有限公司		建设地点		渝北区玉峰山镇龙井村		行业类别		电力	
项目主管部门		区发改委		项目审批(核准、备案)机关、文号		渝北发改投(2016)597号					
水土保持方案审批文号		渝北水保许可[2017]第...		项目主体建设时间		2017年6月-8月		水土保持措施建设时间		2017年6月-8月	
批复水土流失防治责任范围		137m ²		施工期水土流失防治责任范围		137m ²		运行期水土流失防治责任范围		137m ²	
挖方总量		214m ³		填方总量		124m ³		弃方总量		90m ³	
项目实际规模和主要内容		拆除原 220KV 角钢塔 3 基(南线 11#、12#塔, 北线 13#塔), 拆除原线路长 0.9KM(南线)+0.38KM(北线); 新建耐张钢管塔 4 基(南线 S11#、S12#塔, 北线 N12+1#、N13#塔), 沿原线路重新放线长 0.9KM(南线)+0.38KM(北线), 单回单分裂挂线; 并利用原导线重新调整弧垂长 0.35KM(南线)+1.1KM(北线)									
工程投资(万元)		工程概算投资		400		其中: 水土保持投资		1.93			
		工程实际投资		396		其中: 水土保持投资		2.03			
自主验收情况		(一) 项目水土保持设施已按批准的水土保持方案和相关设计文件要求建成, 建设资料齐全						<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
		(二) 建成的水土保持设施符合相关规范规程要求, 能持续、安全、有效运行, 符合交付使用要求						<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
		(三) 水土保持设施后续管理、维护主体明确						<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
自主验收结论		合格									
自主验收组组长姓名		谭长根		工作单位		重庆创新经济走廊开发建设有限公司		联系电话		67375527	
水保方案编制单位意见:		水保设施监理单位意见:				水保设施施工单位意见:					
(加盖公章)		(加盖公章)				(加盖公章)					
项目负责人: 文应明		项目负责人: 李元				项目负责人: 汪国红					
日期: 2019.9.2		日期: 2019.9.2				日期: 2019.9.2					

建设单位联系人: 文应明

联系电话(手机): 13896747263

本表一式三份。水行政主管部门二份, 建设单位一份。