

重庆市渝北区水利局关于春同三纵路道路工程 水土保持设施自主验收资料报备的公告

经审核，春同三纵路道路工程水土保持设施已经重庆中交二航空港城市建设发展有限公司验收合格，水土保持设施自主验收资料符合格式规定，并已在水保验收公示网上向社会公开，同意接受报备并予公告。

附件：春同三纵路道路工程自主验收表

重庆市渝北区水利局

2025 年 4 月 1 日

（此件公开发布）

附件

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位：（加盖公章）重庆中二航空港城市建设发展有限公司 日期：2025 年 1 月 9 日																	
项目名称		春同三纵路道路工程		建设地点		重庆市空港新城 F 标准分区											
项目审批（核准、备案）机关、文号		重庆市渝北区发展和改革委员会 2018-500112-48-01-048446		水土保持方案审批（报备）机关、时间		重庆市渝北区水利局 2022 年 1 月 27 日											
项目征占地面积（hm²）		1.8446		水土流失防治责任范围（hm²）		1.8446											
项目挖方总量（万 m³）		2.46		填方总量（万 m³）		1.34		借方总量（万 m³）		0		弃方总量（万 m³）		1.12			
表土剥离量		0 万 m³		表土利用量		0 万 m³											
项目建设工期		2021 年 7 月至 2022 年 8 月		水土保持设施建设期		2021 年 7 月至 2022 年 8 月											
项目规模 and 主要内容		道路全长 789.126m，其中 K0+000~K0+423.836 段为城市支路，设计车速 30km/h，双向两车道，标准路幅宽度 18m；K0+423.836~K0+789.126 段为城市次干路，设计车速 40km/h，双向四车道，标准路幅宽度 25m。工程组成包括道路工程、交通工程、排水工程、电力工程、照明工程和景观工程等。															
主要水土保持设施及工程量		道路工程防治区：工程措施：雨水管网 1164m、透水砖铺装 8803m²（主体设计）；植物措施：行道树 266 棵（主体设计）。															
工程投资（万元）		2582.60		水土保持设施投资（万元）		286.33		缴纳水土保持补偿费（万元）		2.58244							
水土流失防治目标完成情况		水土流失目标值		97		土壤流失控制比		1		渣土防护率%		目标值		94			
		治理度%		完成值		100		完成值		1		完成值		98			
		表土保护率%		目标值		/		林草植被恢复率%		目标值		97		林草覆盖目标值		5	
		完成值		/		恢复率%		完成值		100		率%		完成值		5	
自主验收情况		(一)项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成，建设资料齐全										☒ 是 ☐ 否					
		(二)建成的水土保持设施符合相关规范规程要求，能持续、安全、有效运行，符合交付使用要求										☒ 是 ☐ 否					
		(三)水土保持设施后续管理、维护主体明确										☒ 是 ☐ 否					
自主验收结论		合格															
水土保持专家签字		[Signature]		工作单位		[Signature]		联系电话		[Signature]							
水土保持设计单位意见		[Signature]		水土保持施工单位意见		[Signature]		水土保持监理单位意见		[Signature]							
(加盖公章)		[Stamp]		(加盖公章)		[Stamp]		(加盖公章)		[Stamp]							
项目负责人		[Signature]		项目负责人		[Signature]		项目负责人		[Signature]							
日期		2025.1.9		日期		2025.1.10		日期		2025.1.10							
建设单位联系人		熊伟		联系电话（手机）		13364042224		PPP项目监理部		[Signature]							

注：本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目和已开展区域评价的园区建设项目水土保持设施自主验收。本表一式三份。水行政主管部门二份，建设单位一份。