2024年6月在建重点水利工程建设进度月报表

填报单位：渝北区水利局　　联系人及电话：刘文湛，199*******5　（碑口）

序号	类别	工程名称	初设批复投资（万元）			调概后总投资	下达投资计划（万元）								到位资金（万元）								落实的区县配套或业主自筹资金				至2023年底累计完成	2023年度完成			批复工期	主体工程开工时间	主体工程完工时间	征收土地情况			已蓄水水库目前水位	汛限水位（无汛限水位填正常蓄水位）（米）	工程主要形象进度	2024年度建设实施计划目标任务	2024年度建设实施计划完成情况（当前任务是否完成+具体情况）	备注（存在问题及工作措施）
							至2023年底累计下达				2024年度下达				至2023年底累计到位				2024年度到位																							
			总投资	中央	地方		合计	中央	市级	其他	合计	中央	市级	其他	合计	中央	市级	其他	合计	中央	市级	其他	政府专项债	政策性开发性金融工具	银行贷款	其他		合计	1至上月完成投资	本月完成投资				初设批复永久征收土地面积（亩）	截止上月累计征收土地（亩）	本月征收土地（亩）							
1	中型水库	渝北碑口	92713	20000	72713	110713.3	92713	20000	44899	27814	0	0	0	0	41777	20000	4000	17777	15000	0	0	15000			32777		70562	16370	15870	500	46个月	2020年3月5日	2024年12月31日	4771.66	0	0	未蓄水	186	累计完成土石方开挖100万立方米，完成边坡治理2.4万平方米，完成平安泵站全部设计工作内容，完成一期围堰并通过验收，完成导截流并通过阶段性验收，完成了水轮机组泄洪闸闸门等金属结构制作和采购，左岸坝体、泄洪闸、消力池基础开挖并通过地质评价，大坝主体完工。目前正在进行坝顶排架装饰工程施工，安装机电设备及金属结构。	完成枢纽工程及金属结构安装	目前正在进行坝顶排架装饰工程施工，安装机电设备及金属结构。	